2025年度　私立学校校舎等実態調査

耐震改修状況等調査　調査票

1 法人番号	271043	3 回答年月日	2025/9/19
2 法 人 名	藍野大学		

4 部署	法人事務局総務センター総務グループ
6 連絡先 TEL	072-621-3764

33 学校法人の耐震化率の公表状況	1
34 公表UR(「33」で[1]と回答した場合に記入)	https://aino.ac.jp/else/
35 公表予定のない理由(「33」で[2][3]と回答した場合に記入)	

［ ２０２５年４月１日現在 ］

1 整理番号	2 学校区分コード	3 学校名	4 所在地（市町村名）	5 建物区分コード	6 建物区分	7 学内での建物名称	8 構造コード	9 地上階	10 地下階	11 延床面積（合計：㎡）	12 新築年月日 年（西暦）	月	日	13 左記のうちS57以降の増築部分 増築年（西暦）	14 増築面積	15 指定避難所等指定の有無	16 文化財指定の有無	17 特定地域 南海トラフ地震防災対策推進地域(津波対策地域を含む)	首都直下地震緊急対策地域	日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震避難地域	半島振興法に基づく指定地域	離島振興法に基づく指定地域	奄美群島地域	小笠原諸島特別措置法に基づく指定地域	18 耐震診断の状況	19 建物状況	20 耐震診断未実施の主な理由（「18」で[2]と回答した場合に記入）	21 具体的な理由（「20」で[5]と回答した場合に記入）	22 耐震改修前の数値 Is値（Iw値）	23 q値	24 CtuSd値	25 耐震補強の状況	26 現時点で耐震補強等未実施の主な理由（「25」で[3][4][5][6][7]と回答した場合に記入）	27 具体的な理由（「25」で[5][7]と回答した場合に記入）	28 耐震改築・改修計画若しくは取壊し又は未使用化の実施予定年度（西暦）（「25」で[3][4][5][6]と回答した場合に記入）	29 耐震改修後の数値（「25」で[2]と回答した場合に記入） Is値（Iw値）	30 q値	31 CtuSd値	32 備考
1	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	D棟	S	4		3,110	1991	04	19	2006	1,011	4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
2	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	A棟・B棟・C棟	R	5	1	10,073	1985	04	03	2004	3,156	2		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
3	1	藍野大学	茨木市	2	図書館	藍野大学中央図書館	R	4		2,392	1983	03	31			4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
4	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	E棟	R	3		1,184	1985	08	19	2004	108	4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
5	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	Medical Learning Commons	S	4		3,166	2019	12	25			2		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
6	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	I棟	R	3		1,509	1979	08	21			4		○	－	－	－	－	－	－	1	使用中（対象）			0.59		0.61	2				0.72		0.73	
7	1	藍野大学	茨木市	1	校舎	H棟	S	3		1,461	1994	03	18			4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
8	1	藍野大学	茨木市	3	体育館	フィットネス・ラボ	S	1		843	2025	03	30			4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
9	1	びわこリハビリテーション専門職大学	東近江市	1	校舎	びわこ 東近江キャンパス	R	4	1	6,041	1996	03	05	2020	248	4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
10	1	びわこリハビリテーション専門職大学	東近江市	1	校舎	びわこ 八日市キャンパス	R	4		2,057	1992	10	31			4		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
11	2	藍野大学短期大学部	阿倍野区	1	校舎	短期大学部校舎	R	5		5,567	1992	08	20			1		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													
12	2	藍野大学短期大学部	阿倍野区	3	食堂	学生食堂	R	2	1	907	1974	02	21			1		○	－	－	－	－	－	－	1	使用中（対象）			0.77		0.40	1							地下1階のみ
13	0	法人	茨木市	6	法人本部棟	AINOPIA BUILDING	S	3		2,214	2015	01	19			2		○	－	－	－	－	－	－	3	使用中（対象）													

○2025年4月1日現在の校舎等の耐震化率＝100％

【法人全体で算出】

（分母）「実態調査」対象施設の延床面積合計　40,524　平米

（分子）aまたはbに該当する建物の延床面積の合計　40,524　平米

a 新築年月日が1981年（昭和56年）6月1日以降の建物　38,108　平米

b 新築年月日が1981年（昭和56年）5月31日以前のうち、耐震診断を実施済で、耐震性能を有しているあるいは耐震補強済の建物　2,416　平米

分母：　40,524　平米

分子：　40,524　平米

算出式：　40,524平米÷ 40,524平米×100＝100%